

- ・南東横断歩道、路面標示等塗りなおし 進捗(図面①)
- ・西側横断歩道 進捗(図面②)
- ・南東、西側イメージハンプ進捗(図面①、②)

進捗状況

4/2(木) 豊中警察と本部協議に向けた打合せ予定。

豊中警察から本部へ事前根回し済。

豊中市道路管理課と打合せ済、ハンプ了承済。警察協議後、詳細打合せ予定。

委員：側道の南北の一旦停止標示を東西のようにゼブラ標示にしてほしい。

長谷工：南北の一旦停止は、側道に新設する東西の横断歩道に含まれる一旦停止の意味合いと重複するため、停止線のみとなる。また、豊中市道路管理課よりセンター通り線の南西コーナー部分のカラー舗装は、地域住民総意の強い要望により横断歩道の新設及びカラー舗装、更にハンプも近隣に設置を予定しており、これ以上の実施は難しいとのこと。

委員：南東センター通り停止線を視認性確保の為、もう少し東側にずらしてほしい。

長谷工：横断歩道と停止線の間隔は概ね3mなので、横断歩道と停止線をセットで交通に支障のない範囲で交差点側に微調整することは可能。

**＊南東横断歩道・西側横断歩道、南東イメージハンプ・西側イメージハンプ
路面標示塗り直しは、全で一括で2020年度末までに完了予定。**

- ・横断防止柵範囲決定(図面黒線)

イラスト図、イメージ画像参照

- ・南東バス停前 枯木撤去実施時期(図面③)

委員会：バス停南側のつつじを視認性確保の為、もう少し深く刈り込んでほしい。

ローレルコート前、横断歩道脇の茂みも視認性確保の為、もう少し深く刈り込んでほしい。

長谷工：バス停前の枯れ木撤去については了解。低木等の刈り込みについては、対応する業者に申し伝えるが業者の匙加減になる。6月上旬～順次作業、伐採作業を行う予定。

- ・東 店舗決定時期

本来なら5月末に決定する予定だったが、コロナの影響で現時点では未定。

- ・西解体時 アスベスト等事前周知時期(図面④)

長谷工：2021.5月末～スーパー青葉部分解体工事着手予定の為、時期未定であるが、直前の案内にならないよう調整する。

・西地区会館、分譲マンション 詳細計画説明・工事説明 時期(図面④、⑤)

近隣センター解体までに西地区の詳細現況測量を行い（時期未定）、外構関係のレベル差を把握して詳細検討予定。

委員：西マンション南通路の歩行者への安全対策として、防護ネット等対策を検討してほしい。

長谷工：詳細設計時に検討する。

GM 佐藤氏：GM 理事会での要望で、西マンションの中高層条例に基づく計画説明より前に、事前の計画説明をして意見集約の場を設けること。また、事前説明の予定時期を教えてほしい。

長谷工：2021 年度末～22 年度初め頃の予定。

※その他

東街区に外部利用が可能なトイレを検討してほしい。

核店舗と契約後トイレ検討を行うよう申し伝える。

また、店舗名も公表となる。